



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS**  
**Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489, Cep: 14.260-000**  
**prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br | Fone: (16) 3669-1123**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 SALAS DE AULAS E UM ALMOXARIFADO**

**ENDEREÇO: RUA ANTONIO DOS REIS, 47, DOM ROMEU ALBERTI.**

**CIDADE: CASSIA DOS COQUEIROS - SP**

|     |        |                            |
|-----|--------|----------------------------|
| LS  | 97,78% | Boletim CDHU 199 - 08/2025 |
| BDI | 15,00% | (com desoneração)          |

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO E EXECUÇÃO**

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |                                    | MESE A REALIZAR |               |        |               |        |               | VALOR TOTAL    |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------|
|                        |                                    | 1º              |               | 2º     |               | 3º     |               |                |
|                        |                                    | (%)             | (R\$)         | (%)    | (R\$)         | (%)    | (R\$)         |                |
|                        |                                    |                 |               |        |               |        |               |                |
| 1                      | INFRAESTRUTURA                     | 12,96%          | R\$ 41.484,86 | 0%     | R\$ -         | 0,20%  | R\$ 747,50    | R\$ 42.232,36  |
| 2                      | SUPERESTRUTURA                     | 6,22%           | R\$ 19.921,30 | 0%     | R\$ -         | 0%     | R\$ -         | R\$ 19.921,30  |
| 3                      | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO / FECHAMENTO | 5,70%           | R\$ 18.527,46 | 5,70%  | R\$ 18.527,46 | 0%     | R\$ -         | R\$ 37.054,92  |
| 4                      | COBERTURA                          | 0,00%           | R\$ -         | 13,92% | R\$ 44.564,08 | 13,92% | R\$ 44.564,08 | R\$ 89.128,16  |
| 5                      | PISO - INTERNO / EXTERNO           | 11,56%          | R\$ 36.994,83 | 11,56% | R\$ 36.994,83 | 0%     | R\$ -         | R\$ 73.989,65  |
| 6                      | ESQUADRILHA METÁLICAS              | 0,00%           | R\$ -         | 2,53%  | R\$ 8.126,11  | 0%     | R\$ -         | R\$ 8.126,11   |
| 7                      | PINTURA EM GERAL                   | 0,00%           | R\$ -         | 0%     | R\$ -         | 9,62%  | R\$ 30.813,57 | R\$ 30.813,57  |
| 8                      | COMPLEMENTOS / DIVERSOS            | 0,00%           | R\$ -         | 0%     | R\$ -         | 3,69%  | R\$ 11.832,77 | R\$ 11.832,77  |
| 9                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS              | 0,00%           | R\$ -         | 1,07%  | R\$ 3.450,00  | 0%     | R\$ -         | R\$ 3.450,00   |
| 10                     | HISTALAÇÕES HIDRULICAS             | 0,00%           | R\$ -         | 0,71%  | R\$ 2.300,00  | 0%     | R\$ -         | R\$ 2.300,00   |
| 11                     | LIMPEZA FINAL DA OBRA              | 0,00%           | R\$ -         | 0%     | R\$ -         | 0,35%  | R\$ 1.150,00  | R\$ 1.150,00   |
|                        | MENSAL - R\$                       |                 | 116.928,45    |        | 113.962,48    |        | R\$ 89.107,92 | R\$ 319.998,85 |
|                        | ACUMULADO - R\$                    |                 |               |        |               |        |               |                |
|                        | MENSAL - %                         | 36%             |               | 35%    |               | 28%    |               | 100%           |
|                        | ACUMULADO - %                      |                 |               |        |               |        |               |                |

Cássia dos Coqueiros,05 de novembro de 2025.